

SØKNAD/ERKLÆRING

Undertegnede _____ søker herved om
tillatelse til å legge _____ under/langs/i kommunal
vei/gate _____ som vist på vedlagt kart i M 1:1000
Tid for utførelse _____ til _____.

Jeg/vi godtar nedenfor nevnte vilkår for tillatelse som bindende for meg/oss selv, og senere eiere og brukere av eiendommen/kablene.

1. Arbeidet må utføres etter anvisning av miljøavdelingen innen det tidsrom kommunen angir, og slik at trafikken ikke unødig hindres. Søker skal også sørge for at arbeidsstedet avsperrer forsvarlig, og forsynes med lykter, varselskilt m.v. Arbeidet må ikke settes i gang før miljøavdelingen og politiet er varslet, og har sørget for å kontrollere at arbeidsstedet er avsperrert og varslet etter de av vegvesenet fastsatte bestemmelser. Det skal normalt ikke gis tillatelse til graving i faste dekker de første 3 år etter legging.
2. Før graving i vei med fast dekke skal grøftkantene skjæres ut. Det skal skjæres 0,5 m utenfor planlagt grøftetrasé på begge sider. I gater med belegningsstein må steinen tas opp slik at den ikke skades. Samme stein skal tilbakeføres over grøftetraséen. Steinen skal fjernes min. 0,5 m utenfor planlagt grøftetrasé på begge sider. Det må gjøres tiltak, slik at omkringliggende belegningsstein ikke skades.
3. Vann- og avløpsledninger legges i frostoffri dybde, min. 1,20 m under veibanen. Kabler legges min. 0,50 m under veibanen. Ved gjenfylling av ledningsgrøft, nyttes puk 6-16 mm opp til 30 cm over øverste ledningstopp. Deretter nyttes bærelagsmasse 0,32 mm som kombineres lagvis med maksimal tykkelse 40cm. Ved gjenfylling av kabelgrøft nyttes bærelagsmasse 0-32 mm som kombineres lagvis med maksimal tykkelse 40 cm. Som toppdekke for grusveier nyttes grus 0-8 mm, tykkelse 10 cm ferdig komprimert. Som toppdekke for veier med fast dekke nyttes asfalt AGB 11, eller MA 6000-11. Over gravestedet skal dekket legges i samme tykkelse som tilstøtende dekke, min. 100kg/kvm. Langsgående graving i fortau eller gang- og sykkelvei betinger alltid nytt dekke i full bredde. Dersom det ved graving om vinteren ikke kan skaffes asfalt som beskrevet, skal det over gravestedet midlertidig legges kaldasfalt (vintermasse). Vedlikehold av gravestedet fram til endelig asfaltering er søkers ansvar. Før tilbakeføring av belegningsstein, må grøftetraséen komprimeres tilfredsstillende. Steinen legges med samme mønster som omkringliggende belegningsstein. **Alt arbeid med graving, istandsetting, asfaltering og tilbakeføring av belegningsstein er søkers ansvar.** Ved mangelfull istandsetting og asfaltering, tilbakeføring av belegningsstein, eller dersom det innen 12 mnd. blir setninger i grøftetraséen, kan miljøavdelingen foreta utbedring på søkers bekostning.
4. Søker er ansvarlig for all skade som ledningsanlegger måtte påføre veiområdet eller tredjemann. Søkeres er forpliktet til selv å henvende seg til henvende seg til televerket, elverket og vannverket, for å få påvist mulige kabler og ledninger som kan komme i konflikt med gravearbeidet. Før graving, skal kabler og ledninger anvises av henholdsvis elverket, televerket og seksjon vann og avløp.

Søknaden sendes til: Eigersund kommune, miljøavdelingen
Postboks 580, 4379 Eigersund

_____ den ____ / ____ 20

Søker: _____

Adresse: _____

Kontaktperson: _____

Telefon/mobil: _____

Spesielle vilkår:

Søknaden innvilget/ikke innvilget

Eigersund den ____ / ____ 20

Eigersund kommune

Kopi til Ole L. Jensen